

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

Murerarbejder.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelse/tilsyn
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema Følgesedler	
3	Vådruksbehandling	Visuelt	100%	SA pkt. 7.3.1	Kontrolskema og fotos	
4	Lægning af gulvklinter og opsætning af vægfliser	Visuelt	100%	SA pkt. 7.3.2	Kontrolskema og fotos	
5	Fuger	Visuelt	50%	SA pkt. 7.3.3 og 7.3.4	Kontrolskema og fotos	

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

Tømrerarbejder.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelse/tilsyn
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema	
3	Korrosions beskyttelse	Visuelt	Ved modtagelse	SA pkt. 9.2.4	Kontrolskema	
4	Udførelse	Visuelt	50%	SA pkt. 9.3	Kontrolskema og fotos	
5	Skimmelsanering	Visuelt og måling	100%	SA pkt. 9.3.10	Kontrolskema og fotos	

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

Snedkerarbejder.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelse/tilsyn
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema	
3	Yderdøre	Visuelt	Under montage 100%	SA pkt. 11.3.7	Kontrolskema og fotos	
4	Indv. døre	Visuelt	Under montage 100%	SA pkt. 11.3.8	Kontrolskema og fotos	
5	Udførelse	Visuelt	50%	SA pkt. 11.3	Kontrolskema og fotos	

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

Gulvbelægningsarbejder.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelse/tilsyn
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema	
3	Fugt ved udlægning	Fugtmåling	Før udlægning 50%	SA pkt. 15.3.1.2	Kontrolskema	
4	Svejsning	Visuelt	Efter udlægning 100%	SA pkt.15.3.1.4	Kontrolskema og fotos	
5	Udførelse	Visuelt	Under udførelse	SA pkt. 15.3	Kontrolskema og fotos	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

**Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA**

Malerarbejder.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelse/tilsyn
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema	
3	Udførelse	Visuelt	Imellem behandlinger 50%	SA pkt. 16.3	Kontrolskema og fotos	
4	Behandlings udfald	Visuelt	Efter færdig behandling 100%	SA pkt. 16.3.6	Kontrolskema og fotos	
5	Rengøring	Visuelt	100% i alle rum	SA pkt. 16.3.6.11	Kontrolskema	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

VVS-arbejder afløb.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Mødet afholdes med tilsynet. SA 18.3.
2	Modtagerkontrol Alle materialer Art og dimensioner	Visuelt Måling	Ved modtagelsen 10% af hver fab./type	SA 18.2	Følgesedler Certifikater	
3	Rørføring	Visuelt	Før isolering. 100%	Tegninger	Kontrolskema	Ved ændret rørføring afleveres tegninger med ændringerne indtegnet.

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe skolen i Upernavik
Bilag til SA

Brugsvand og sanitet.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Mødet afholdes med tilsynet. SA Fejl: Henvisningskilde ikke fundet
2	Sanitetsgenstande placering og opsætning	Visuelt, måling	Før og efter montagen 50%	SA 19.2 og 19.2.2	Kontrolskema	

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

VVS-arbejder, varmeanlæg.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Mødet afholdes med tilsynet. SA 20.3
2	Modtagerkontrol Alle materialer Art og dimensioner	Visuelt Måling	Ved modtagelsen 10% af hver fab./type	SA 20.2	Følgesedler Certifikater	
3	Samlinger	Visuelt	Inden isolering eller maling. 20%	SA 20.3.7 og 20.3.7.1	Kontrolskema	
4	Rørføringer	Visuelt, måling	Inden isolering eller maling. 100%.	SA 20.3	Kontrolskema	Ved ændret rørføring afleveres tegninger med ændringerne indtegnet.
5	Rørbærere afstande og ekspansions-muligheder	Visuelt, måling	Stikprøve 10%	SA 20.3.7.4 og 20.3.7	Kontrolskema	
6	Indregulering	Måling	Før aflevering. 100%	SA 20.3.10	Kontrolskema	Indreguleringsrapport
7	Trykprøvning og frostsikring	Visuelt, måling	Før aflevering. 100%	SA 20.3.11	Kontrolskema	Trykprøvningsrapport

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Mødet afholdes med tilsynet. SA 21.3
2	Modtagerkontrol Alle materialer Art og dimensioner	Visuelt Måling	Ved modtagelsen 10% af hver fab./type	SA 21.2	Følgesedler Certifikater	
3	Kanalføring	Visuelt	Før isolering. 100%	Tegninger	Kontrolskema	Ved ændret kanalføring afleveres tegninger med ændringerne indtegnet.
4	Montage af ventilatorer	Visuelt og måling.	Før isolering. 100%	SA 21.3.1 Tegninger og fabr. anvisninger.	Kontrolskema	
5	Kanalsamlinger, tæthed	Visuelt og måling	Før isolering. 15%	SA 21.3.13	Kontrolskema	
6	Indregulering	Måling	Før aflevering. 100%	SA 21.3.11	Kontrolskema	Indreguleringsrapport
7	Opstart- og funktionstest	Kontrol jf. fabrikantens anvisninger	Før aflevering. 100%	Fabr. Anvisninger.	Kontrolskema	Testrapport

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

VVS-arbejder, isolering af tekniske installationer.
dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang					Møde afholdes med tilsynet
2	Modtagekontrol alle materialer art og dimension	Visuelt	Ved modtagelse 10 % af hver type	SA 23.2	Følgesedler, leverandør- certifikat	
4	Isoleringens udførelse	Visuelt	20%	SA 23.3.2	Kontrolskema	
5	Isoleringstykkelse	Måling, tykkelse måles med nål	5%	SA 23.3.2	Kontrolskema	

Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA

EI-arbejder
 dato: 19.07.2018

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet opstartes		Mødereferat	Møde afholdes med byggeledelsen
2	Modtagekontrol	Materiale specifikation Visuelt	Ved modtagelse 100%	SA og tegninger	Kontrolskema	
3	Installationer	Målinger Visuelt	Løbende 100%	SA og tegninger, SBG6 og FBSG	Kontrolskema Målerapport	
4	Ekstrabeskyttelse	Visuelt Målinger	Efter montage 100 % SA og tegninger, SBG6 og FBSG	SA, SBG6 og FBSG	Kontrolskema Målerapport	
5	Elfrostsikring	Visuelt Målinger	Ved idriftsættelse 100 %	SA og tegninger, SBG6 og FBSG	Kontrolskema Målerapport	
6	Afprøvninger	Visuelt funktionstest	Ved idriftsættelse	SA, SBG6 og FBSG	Kontrolskema	
7	Færdigmeldinger	Før arbejdets aflevering	Efter afprøvninger 100%	Godkendt færdigmelding fra Nukissiorfiit	Kopi til byggeledelsen Rettede tegninger	