

Bygherre:
Avannaata Kommunia, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

UBK 15-03-2018

Udbudskontrolplaner

For udførelse af samtlige arbejder

Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik



UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 03 Udgravning, udsprængning og jordarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
3.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	KS-eksempel. Overholdelse af projektkrav.	
	Modtagekontrol					
3.2.	Modtagekontrol, materialer	Visuelt og måling	Ved modtagelse, 100%	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & følgesedler	Følgesedler vedlægges i kopi
	Proceskontrol					
3.3.	Afsætning	Måling, totalstation	Før afgravning, 25%, efter afsætning, stikprøves omf.: 10%	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & målerapport	
3.4.	Ladeplaner	Måling	Før sprængning, 10 %	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema	
3.5.	Afrømning tilstrækkelighed	Visuelt	Inden udgravning, 100 %	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema	
3.6.	Nivellement før udsprængning	Måling	Efter udsprængning, 100 %	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
3.7.	Nivellement efter udsprængning	Måling	Efter udsprængning, 100 %	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
3.8.	Fjeldrens	Visuelt	Efter udsprængning, 100 %	SA afsnit 3	Kontrolskema	
3.9.	Opfyldning i terræn. Koter	Måling	Efter opfyldning	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 03 Udgravning, udsprængning og jordarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
3.10	Opfyldning i kælder	Visuelt	Efter tilfyldning	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema	
3.11	El-ledning i terræn. Beskyttelseslag, komprimering og tykkelse.	Visuelt, måling	Inden tilfyldning	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
3.12	Tilfyldning, komprimering sprængstenslag generelt – tolerance for stenstørrelse er +5/-10 cm, sætning ved komprimering min. 5% af lagtykkelse	Antal passager	10 %	SA afsnit 3	Kontrolskema & fotodokumentation	
3.13	Grøfter. Fald og koter.	Visuel, måling	Pr. 20 m og ved lægning, 100%	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
3.14	Retablering	Visuelt	Efter retablering 100%	SA afsnit 3	Kontrolskema & fotodokumentation	
3.15	Opmåling og dokumentation. Centerlinje og grøfte.	Måling	Inden aflevering	SA afsnit 3	Kontrolskema & målerapport	
3.16	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	SA afsnit 3 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 04 Terrænbefæstelsesarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
4.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	KS-eksempel. Overholdelse af projektkrav.	
	Modtagekontrol					
4.2.	Modtagekontrol	Visuelt og måling	Ved modtagelse, 25%	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema & følgesedler	Følgesedler vedlægges i kopi
	Proceskontrol					
4.3.	Afsætning	Måling	Inden udlægning, 10%	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema	
4.4.	Knuseros. Tykkelse og koter.	Visuelt, måling	Pr. 50 m ²	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema	
4.5.	Stabilt grus. Tykkelse og koter.	Visuelt, måling	Pr. 50 m ²	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
4.6.	Skærver. Tykkelse og koter.	Visuelt, måling	Pr. 50 m ²	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema	
4.7.	Skråningssikring og græssåning.	Visuelt	25% af arealet	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
4.8.	Betonfundamenter i terræn.	Visuelt	Efter belægning	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema	
	Slutkontrol					

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 04 Terrænbefæstelsesarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
4.9.	Retablering og oprydning	Visuelt	100% af arealet efter færdiggørelse	SA afsnit 4 og tegninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
4.10	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	At projektet følges	Kontrolskema & fotodokumentation	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 08 Murerarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
8.0	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	KS-Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
8.1	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Visuelt og kontrol af dokumenter	Projekt/ SA afsnit 08	Kontrolskema	Følgesedler vedlægges i kopi
8.2	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering på pladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema / fotodok.	
	Proceskontrol					
8.3	Underlag, betondæk	Visuelt	før og under udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 7-8	Kontrolskema	
8.4	Afretningslag/ slidlag Inkl. dilatationsfuger	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Planhedskontrol/ SA	Kontrolskema / fotodok.	
8.5	Afretningslag for fliser	Visuelt og planhedskontrol	Efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema	
8.6	Selvnivellerende gulvpartelmasse	Visuelt og planhedskontrol	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema/ fotodok.	
8.7	Vådrumsmembran/ tætning	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema	
8.8	Lægning af gulvfliser og opsætning af vægfliser	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema	
8.9	Fuger og elastiske fuger	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 08 Murerarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
8.10	Tilstøbninger/ lukninger i installations gennemføringer	Planhed og stabilitet kontrolleres	Før og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 8	Kontrolskema/ fotodok.	
	Slutkontrol					
8.11	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 09 Tømrerarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
9.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
9.2.	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
9.3.	Forudgående arbejder	Visuelt og kontrolmål	Inden aktivitets påbegyndelse	Projektmateriale	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.4.	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 50 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
9.5.	Bærende stålkonstruktioner/ altaner - indstøbningsankre - fastgørelser - søjler og afstivning - bjælker	Visuelt & måling	før og under udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.6.	Facade - forankring - samlebeslag - udvekslinger - Bæreprøfer	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.7.	Efterspænding - bolteforbindelser	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.8.	Vindspærre - underlag - samlinger - inddækning	Visuelt	Efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 09 Tømrerarbejde						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
9.9.	Isolering - tykkelse - tilskæring - fastgørelse - samlinger	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9 & Ingen luftspalter ved tilstødende materialer og isolering.	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.10	Tagkonstruktioner - Spærkonstruktioner - Samlinger - Tagkrydsfiner	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.11	Beklædninger - Underlag - Samlinger - Beslag og Skruer - Tilpasning for vindueshuller	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.12	Inddækninger - Samlinger & tætning	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.13	Skillevægge - Stolper - Pladearbejde - Isolering - Acrylfuger	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
9.14	Loftbeklædning - Underlag - Samlinger	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 9	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
9.15	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 10 Tagdækningsarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
10.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
10.2.	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning	Projekt/ SA afsnit 10	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
10.3.	Forudgående arbejder	Visuelt og kontrolmål	Inden aktivitets påbegyndelse	Projektmateriale	Kontrolskema & fotodokumentation	
10.4.	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 50 %	Leverandøransvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
10.5.	Underpap/ underlag for tagpap	Visuelt & fysisk/ afrivningsprøve	før udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 10	Kontrolskema & fotodokumentation	
10.6.	Strimler	Visuelt, afrivningsprøve	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 10	Kontrolskema & fotodokumentation	
10.7.	Overpap	Visuelt, afrivningsprøve	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 10	Kontrolskema & fotodokumentation	
10.8.	Inddækninger og gennemføringer	Visuelt	Efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 10	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
10.9.1	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 11 Snedkerarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
11.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
11.2.	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning	Projekt/ SA afsnit 11	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
11.3.	Forudgående arbejder	Visuelt og kontrolmål	Inden aktivitets påbegyndelse	Projektmateriale	Kontrolskema & fotodokumentation	
11.4.	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 50 %	Leverandøransvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
11.5.	Vinduer - Hulmål - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger - Funktionstest	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 11	Kontrolskema & fotodokumentation	
11.6.	Terrassedøre - Hulmål - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger - Funktionstest	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 11	Kontrolskema & fotodokumentation	
11.7.	Køkkener og skabe - Opstilling - Fastgørelse	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 11	Kontrolskema & fotodokumentation	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 11 Snedkerarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
	<ul style="list-style-type: none"> - Fugning mod vægge - Funktionstest af bevægeligdele 					
11.8.	Bordplade <ul style="list-style-type: none"> - Udførelse - Fugning mod bagvæg 	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 11	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
11.9.	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 16 Malerarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
16.1.	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
16.2.	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
16.3.	Forudgående arbejder	Visuelt og kontrolmål	Inden aktivitets påbegyndelse	Projektmateriale	Kontrolskema & fotodokumentation	
16.4.	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 50 %	Leverandøransvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
16.5.	Forarbejde: - Rensning - Strimling - spartling & slibning, klargøring mm. - primning	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	
16.6.	Vægoverflader - Spartling - Overflader/ Udfaldskrav	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	
16.7.	Loftoverflader - Spartling - Overflader/ Udfaldskrav	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	
16.8.	Installationskasser - Spartling - Overflader/ udfaldskrav	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 16 Malerarbejder						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
16.9.	Efterreparationer & rengøring	Visuelt	Under og efter udførelse, 20 %	Projekt/ SA afsnit 16	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
16.10	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 18 Indvendige Spildevandsledninger						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
18.1	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
18.2	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning, 100%	Projekt/ SA afsnit 18	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
18.3	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
18.4	Fald og placering	Visuelt & måling	før og under udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 18.3.3-4	Kontrolskema & fotodokumentation	
18.5	Rensestykker og bæringer	Visuelt	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 18.3.6-7	Kontrolskema & fotodokumentation	
18.6	Gulvafløb	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 18.3.9	Kontrolskema & fotodokumentation	
18.7	Tæthedsprøvning	Visuelt & måling	Efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 18.3.12	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
18.8	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	
18.9	Aflevering	Visuelt & måling	Før aflevering	Projekt/ SA afsnit 18.3.15	Funktionsbeskrivelse og DV-instruktion	Ajourført tegning, DV-manual og KS-dokumentation

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 19 Koldt- og varmtvand samt Sanitet						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
19.1	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
19.2	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning, 100%	Projekt/ SA afsnit 19	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
19.3	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
19.4	Bæringer/rørføring og samlinger	Visuelt	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 19.3.3,4,6 og 7	Kontrolskema & fotodokumentation	
19.5	Montage af sanitet	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 19.3.12-15	Kontrolskema & fotodokumentation	
19.6	Trykprøvning	Visuelt & måling	Efter udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 19.3.18	Kontrolskema & fotodokumentation	Kopi af KS-dokumentation
19.7	Indregulering	Visuelt & måling	Efter udførelse, 100%	Projekt/ SA afsnit 19.3.19	Rapport	Kopi af indreguleringsrapport
	Slutkontrol					
19.8	Gennemskyldning og rengøring	Visuelt	Før aflevering	Projekt/SA afsnit 19.3.11 og 19.3.16	Kontrolskema	
19.9	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	
19.10	Aflevering	Visuelt & måling	Før aflevering	Projekt/ SA afsnit 19.3.20	Funktionsbeskrivelse og DV-instruktion	Ajournført tegning, DV-manual og KS-dokumentation

UDBUDSKONTROLPLAN

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 20 Varmeanlæg						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
20.1	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
20.2	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning, 100%	Projekt/ SA afsnit 20	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
20.3	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
20.4	Bæringer/rørføring og samlinger	Visuelt	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 20.3.2,4,5 og 6	Kontrolskema & fotodokumentation	
20.5	Ophængning radiatorer	Visuelt & måling	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 20.3.8	Kontrolskema & fotodokumentation	
20.6	Trykprøvning	Visuelt & måling	Efter udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 20.3.18	Kontrolskema & fotodokumentation	Kopi af KS-dokumentation
20.7	Indregulering	Visuelt & måling	Efter udførelse, 100%	Projekt/ SA afsnit 20.3.21	Rapport	Kopi af indreguleringsrapport

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 20 Varme anlæg						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
	Slutkontrol					
20.8	Gennemskyldning, rengøring og varmepåsatning	Visuelt & måling	Før aflevering	Projekt/SA afsnit 20.3.19, 20.3.22 og 20.3.23	Kontrolskema	
20.9	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	
20.10	Aflevering og demonstration	Visuelt	Før aflevering	Projekt/ SA afsnit 20.3.24 og 20.3.25	Rapport, Funktionsbeskrivelse og DV-instruktion	Ajourført tegning, indreguleringsrapport, DV-manual og KS- dokumentation

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 21 Ventilationsanlæg						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
21.1	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
21.2	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning, 100%	Projekt/ SA afsnit 20	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
21.3	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
21.4	Ophæng/kanalføring og placering	Visuelt	Under og efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 21.3.4,7 og 8	Kontrolskema & fotodokumentation	
21.5	Tæthedsprøvning	Visuelt & måling	Efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 21.3.10	Kontrolskema & fotodokumentation	Kopi af KS-dokumentation
21.6	Indregulering, automatik og funktionskontrol	Visuelt & måling & prøvning	Efter udførelse, 100%	Projekt/ SA afsnit 21.3.3, 11 og 12	Rapport	Kopi af indreguleringsrapport
	Slutkontrol					
21.7	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	
21.8	Aflevering og demonstration	Visuelt, Måling og prøvning	Før aflevering	Projekt/ SA afsnit 21.1.3, 21.3.11 og 21.3.12	Rapport, Funktionsbeskrivelse og DV-instruktion	Ajournført tegning, indreguleringsrapport, DV-manual og KS-dokumentation

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 23 Isolering af tekniske installationer						
Løbe nr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
23.1	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse	Tilsynets underskrift	Kontrolskema	
	Modtagekontrol					
23.2	Modtagekontrol	Visuelt og kontrol af materialer og dokumenter	Ved modtagelse & udpakning, 100%	Projekt/ SA afsnit 20	Kontrolskema & fotodokumentation	Følgesedler vedlægges i kopi
23.3	Opbevaring af materialer	Visuelt	Ved levering og oplagring på byggepladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Proceskontrol					
23.4	Isoleringstykkelser	Måling	Under og efter udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 23.3.2	Kontrolskema & fotodokumentation	
23.5	Isoleringens opbygning	Visuelt	Efter udførelse, 50 %	Projekt/ SA afsnit 23.3.3	Kontrolskema & fotodokumentation	
23.6	Isoleringen afslutning	Visuelt	Efter udførelse, 100%	Projekt/ SA afsnit 23.3.10	Kontrolskema & fotodokumentation	
23.7	Rørmærkning	Visuelt	Efter udførelse, 100%	Projekt/ SA afsnit 23.3.14	Kontrolskema & fotodokumentation	
	Slutkontrol					
23.8	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema	
23.9	Aflevering	Visuelt & Måling	Før aflevering	Projekt/ SA	DV-instruktion	Ajourført tegning, DV-manual og KS-dokumentation

UDBUDSKONTROLPLAN

Bygning/ Anlæg: Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik						Dato: 15-03-2018
Fagområder i h.t. SA afsnit: 26 EI-installationer, Dato: 15-03-2018						
Løbenr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår og frekvens	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Bilag/bemærkninger
	Entreprenørs Kontrolplan					
26.0	KS-plan for entreprisen	Godkendes af tilsynet	Senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse	Tilsynets underskrift	KS-eksempel. Overholdelse af projektkrav.	
	Modtagekontrol					
26.1	Modtagekontrol	Visuelt, optælling og kontrol af materialer og dokumenter	Ved levering på pladsen, 100 %	Leverandøranvisninger	Kontrolskema / fotodok.	Følgesedler vedlægges i kopi
26.2	Opbevaring af materialer	Visuelt, måling	Efter modtagelse kontrol, under anvendelse	Projekt/ SA-beskrivelse, evt. byggepladsplan	Kontrolskema / fotodok.	
	Proceskontrol					
26.3	Afsætning	Visuelt	Hør udførelse, 100 %	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema / fotodok.	
26.4	Isolationsmålinger på kabler	Måling med megger	Løbende under arbejdet	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema / fotodok.	
26.5	Tavler	Visuelt/fysisk	Løbende under arbejdet	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema/ fotodok.	Kopi af varespecifikation vedlægges
26.6	Gennemføringer (lukning)	Visuelt	Løbende under arbejdet	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema	
26.7	Føringsveje	Visuelt	Løbende under arbejdet	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema / fotodok.	
26.8	Montering af afbryder/stikkontakter	Visuelt	Løbende under arbejdet	Projekt/ SA afsnit 26	Kontrolskema / fotodok.	
26.9	Ekstrabeskyttelse	Måling/visuelt/test	100% ved afslutning	Projekt/ SA afsnit 26	Skema, rapport	
26.10	TLF / NETVÆRK / ANTENNEANLÆG	Måling/visuelt/test	100% ved afslutning	Projekt/ SA afsnit 26	Skema, rapport	
26.11	ABA- / PATIENTKALDEANLÆG	Måling/visuelt/test	100% ved afslutning	Projekt/ SA afsnit 26	Skema, rapport	

UDBUDSKONTROLPLAN

26.12	Maskinelt udstyr	Måling/visuelt/test	100% ved afslutning	Projekt/ SA afsnit 26	Rapport	Kopi af varespecifikation vedlægges
	Slutkontrol					
26.14	Aflevering af KS	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema / fotodok.	
26.15	Færdigmelding	Kopi og aflevering af dokumenter samt rettelse af tegninger	Ved aflevering	at projektet følges	Kopi	
26.16	Mangeludbedring	Visuelt	Før aflevering	at projektet følges	Kontrolskema / fotodok.	