

| Id | Opgavetitel | Opgavenavn | Varighed | Startdato | Slutdato | Foregående opgaver | Ressourcenavn | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Kvt 2 2018 | | | Kvt 3 2018 | | | Kvt 4 2018 | | | Kvt 1 2019 | | | Kvt 2 2019 | | | Kvt 3 2019 | | | Kvt 4 2019 | | | Kvt 1 2020 | | | Kvt 2 2020 | | | Kvt 3 2020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | | | | | | | |
| 1 | | Alderdømsghjem, Upernavik | 540 dage | ti 10-04-18 | fr 15-05-20 | | | [Timeline bar from Mar 2018 to Jul 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Udbud | 41 dage | ti 10-04-18 | fr 08-06-18 | | | [Timeline bar from Apr 2018 to Jun 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Udbud og Licitation | 21 dage | ti 10-04-18 | on 09-05-18 | | | [Timeline bar from Apr 2018 to May 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Vedståelsesfrist | 20 dage | fr 11-05-18 | fr 08-06-18 | 3 | | [Timeline bar from May 2018 to Jun 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Godkendelse af rev. A-overslag/ Kontraktindgåelse, tidligst | 5 dage | ma 04-06-18 | fr 08-06-18 | 4AS-5 dage | | [Timeline bar from Jun 2018 to Jun 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Anstilling inkl. Byggestrøm | 15 dage | fr 08-06-18 | fr 29-06-18 | | | [Timeline bar from Jun 2018 to Jul 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Nedrivning | 30 dage | ma 11-06-18 | ma 23-07-18 | 5 | | [Timeline bar from Jul 2018 to Aug 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Nedrivning | 30 dage | ma 11-06-18 | ma 23-07-18 | | E8 | [Timeline bar from Jul 2018 to Aug 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ny tilbygning | 468 dage | ti 24-07-18 | to 14-05-20 | | | [Timeline bar from Aug 2018 to Jul 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Udspringning | 5 dage | ti 24-07-18 | ma 30-07-18 | 10 | E1 | [Timeline bar from Aug 2018 to Sep 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Fundamenter | 65 dage | ti 31-07-18 | ma 29-10-18 | 12 | E2 | [Timeline bar from Sep 2018 to Dec 2018] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Betonarbejder over fundamenter inkl. Indstøbning install. | 79 dage | ti 30-10-18 | fr 22-02-19 | 13 | E2;E6;E7 | [Timeline bar from Dec 2018 to Feb 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Indvendige trapper etableres | 10 dage | ma 25-02-19 | fr 08-03-19 | 14 | E4 | [Timeline bar from Feb 2019 to Mar 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Agregat i loft, tagarbejder og lukning af råhus / døre & vinduer | 35 dage | ma 25-02-19 | fr 12-04-19 | 14 | E4 | [Timeline bar from Mar 2019 to Apr 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Facadearbejde inkl. Altaner og udvendige trapper | 35 dage | ma 15-04-19 | fr 31-05-19 | 16 | E4 | [Timeline bar from Apr 2019 to May 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Igangsætning interimistisk varme | 0 dage | fr 31-05-19 | fr 31-05-19 | 17 | E6;E7 | [Timeline bar from May 2019 to May 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Lette skillevægge samt ombygning af eksisterende bygning inkl. install. | 24 dage | ma 03-06-19 | to 04-07-19 | 18 | E4;E6;E7;E3 | [Timeline bar from Jun 2019 to Jul 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Slidlag inkl. Install. | 48 dage | fr 05-07-19 | ti 10-09-19 | 19 | E3;E6;E7 | [Timeline bar from Jul 2019 to Sep 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Flisearbejder og badeværelser | 24 dage | on 11-09-19 | ma 14-10-19 | 20 | E3 | [Timeline bar from Sep 2019 to Oct 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Grundlæggende malerarbejder | 24 dage | ti 15-10-19 | fr 15-11-19 | 21 | E5 | [Timeline bar from Oct 2019 to Nov 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Radiatorer samt gulvvarme og idriftssætning permanent varme | 1 dag | ma 18-11-19 | ma 18-11-19 | 22 | E6;E7 | [Timeline bar from Nov 2019 to Nov 2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Udtørring | 24 dage | ti 19-11-19 | fr 20-12-19 | 23 | E6;E7 | [Timeline bar from Dec 2019 to Jan 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Strøgulv opbygges | 20 dage | ma 23-12-19 | fr 17-01-20 | 24 | | [Timeline bar from Jan 2020 to Feb 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Diverse snedkerarbejder og køkkener & montage | 36 dage | ma 20-01-20 | ma 09-03-20 | 25 | E3;E6;E7 | [Timeline bar from Feb 2020 to Mar 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Slutmaling og slutmontage samt elevator montage | 34 dage | ti 10-03-20 | fr 24-04-20 | 26 | E5;E6;E7 | [Timeline bar from Mar 2020 to Apr 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Føraflevering, mangelgennemgang og udbedring | 14 dage | ma 27-04-20 | to 14-05-20 | 27 | E5;E6;E7;E2;E3;E4 | [Timeline bar from Apr 2020 to May 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Aflevering | 1 dag | fr 15-05-20 | fr 15-05-20 | 28 | E1;E2;E3;E4;E5;E6;E7 | [Timeline bar from May 2020 to May 2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: Alderdømsghjem

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Opgave | | Hovedopgave | | Ekstern milepæl | | Inaktiv oversigt | | Manuel oversigtsopløftning | | Kun slutdato | | Manuel status | |
| Opdeling | | Projektoversigt | | Inaktiv opgave | | Manuel opgave | | Manuel oversigt | | Deadline | | | |
| Milepæl | | Eksterne opgaver | | Inaktiv milepæl | | Kun varighed | | kun start | | Fremdrift | | | |